



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KONANÉHO DNE 3.9.2019

Název projektu: Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách

Číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534

spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

Účel jednání	Kontrolní den č. 1
Číslo projektu	CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534
Název projektu	Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách
Objednatel	Město Zásmuky
Zhotovitel	Společnost VZE & FCC Spojení společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. (VZE) jako vedoucí účastník a FCC Česká republika, s.r.o. (FCC) jako účastník společnosti
TDI	EKOSYSTEM spol. s r.o.
Místo konání	Zasedací místnost městského úřadu Zásmuky
Datum a čas	3.9.2019, 10:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu objednatele
Účast a omluvy	Viz prezenční listina – omlouvá se zástupce SFŽP

Použité zkratky:

O – objednatel, Z – zhotovitel, TDI – technický dozor investora, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, SFŽP – státní fond životního prostředí, KÚ – krajský úřad, ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí, RPD – realizační projektová dokumentace, HMG - harmonogram



Realizační projektová dokumentace:

„Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmyky na podzemních a povrchových vodách“, (Společnost VZE & FCC, květen 2019). Souhlasné stanovisko k RPD vydal řídicí orgán (MŽP) dne 20. 8. 2019, Č.j.: MZP/2019/750/2448.

Stavební povolení:

Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 62606/16 – GI nabylo právní moci 6.8.2016

Stavební úřad MěÚ Zásmyky č.j. 1893/2016 nabylo právní moci 6.8.2016.

Povolení k nakládání s vodami:

Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ55040/15 – GI nabylo právní moci 22.9.2015.

Závazné termíny:

Veškeré technické práce (stavební a zemní práce) spojené s enkapsulací SEZ budou ukončeny do 13 měsíců od schválení RPD, tzn. do 20. 9. 2020 a budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v etapové zprávě. Sanační monitoring podzemních a povrchových vod bude následně pokračovat v délce dalších 12 měsíců do 20. 9. 2021. Veškeré práce provedené v rámci nápravných opatření pak budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v závěrečné zprávě.

K věci:

1. ZÁPIS Z PŘEDCHOZÍHO KD A KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Není, jedná se o první kontrolní den.

2. PROJEDNANÉ BODY

- 1) Úvod
- 2) Představení projektu a subjektů, podílejících se na jeho realizaci
- 3) Informace o provedených pracích
- 4) Informace o RPD
- 5) Diskuse
- 6) Závěr, vč. stanovení termínu dalšího KD

Za zhotovitele představil RPD, jeho rozpracovanost a plánované práce na následující období Ing. Jiří Strouhal a Ing. Jiří Unčovský. Na základě provedených testů informovali účastníky KD o připravované metodické změně (dále MZ) RPD spočívající v doplnění předstupně biologické



úpravy podzemních vod k projektované technologické lince za účelem zlepšení její funkce a účinnosti.

3. DALŠÍ BODY (ÚKOLY A INFORMACE)

Postup zhotovitele:

- Zhotovitel převzal staveniště od objednatele - města Zásmyky
- Zhotovitel zpracoval RPD (Společnost VZE & FCC, květen 2019)
- MŽP vydalo souhlasné stanovisko k RPD dne 20. 8. 2019

Plánované práce na další období:

Zhotovitel zahájí práce dle HMG, který je součástí schválené RPD. V následujícím období pak budou probíhat přípravné práce dle RPD včetně IG průzkumu pro upřesnění konstrukce podzemní těsnící stěny a prvního (vstupního) kola monitoringu podzemních a povrchových vod. Předpokládané zahájení technologických zkoušek stavebně-sanačního čerpání podzemní vody je plánováno za ca 2,5 měsíce, tzn. ve druhé polovině listopadu 2019. Zhotovitel zpracuje pro technologii stavebně-sanačního čerpání provozní řád. Zhotovitel zpracuje a předloží MZ projektu na doplnění biologického stupně k projektované technologické lince čištění podzemních vod v rámci stavebně-sanačního čerpání.

Časový harmonogram:

Je součástí schválené RPD. Zhotovitel zpracuje aktualizovaný časový harmonogram pro rok 2019.

Finanční harmonogram:

Financování nebylo zahájeno. Soupisy provedených prací a dodávek budou předkládány v následujícím období.

Současné a předpokládané nedostatky:

nejsou

Záležitosti týkající se zhotovitele:

- Komunikace a organizace: bez připomínek
- Podmínky na stavbě: bez připomínek
- Ochrana zdraví a bezpečnost práce: bez připomínek
- Životní prostředí: bez připomínek
- Materiál, dodávky, zkoušky a testy na stavbě: bez připomínek
- Poddodavatelé: ve sledovaném období nebyli Zhotovitelem Objednateli předloženi ke schválení žádní noví poddodavatelé.
- Koordinace s ostatními zhotoviteli na stavbě: žádná událost



- Public Relations (styk s veřejností): na lokalitě je instalována informační tabule
- Platby k dnešnímu dni: nejsou
- Nároky: žádná událost

Vyžadované informace:

ČIŽP OI Praha, MŽP:

Kdy bude provedeno 1. kolo monitoringu podzemních a povrchových vod?

Zhotovitel:

V polovině září 2019.

MŽP, MěÚ Kolín, TDI:

Kdy bude zahájen zkušební provoz technologie stavebně-sanačního čerpání?

Zhotovitel:

Plánujeme za 2,5 měsíce.

MěÚ Kolín – OŽPZ - VH:

Vydaná povolení MěÚ Kolín platí do konce roku 2019, na další období plánujeme jejich prodloužení.

Předání a oznámení:

Zhotovitel předal schválenou RPD v tištěné podobě zástupci města Zásmyky, TDI a MŽP.

Vyjádření ostatních účastníků KD:

Účastníci jednání souhlasí se zahájením prací podle schváleného RPD.

ČIŽP OI Praha:

- požaduje na další KD pozvat zástupce správce vodního toku Špandava (Lesy ČR),
- požaduje zpracovat provozní řád pro technologii stavebně-sanačního čerpání.

MŽP ČR:

- požaduje zabezpečit stávající vrtý (uzamykatelné uzávěry vrtů apod.),
- požaduje zprávy pro kontrolní den předávat účastníkům elektronicky mailem v předstihu min. 1 týden. Na KD pak účastníkům předat tištěnou zprávu.

TDI:

- požaduje zpracovat aktualizovaný HMG pro rok 2019,
- souhlasí se zpracováním MZ na rozšíření technologické linky o stupeň biologické úpravy.

MěÚ Zásmyky:

- bere na vědomí a souhlasí se zpracováním navrhované MZ.

KÚ stř. kr., OŽP:

- bere na vědomí postup přípravných prací a souhlasí se zpracováním navrhované metodické změny

Projektová dokumentace – zhotovitelem byla v květnu 2019 vypracována RPD. K RPD vydalo souhlasné stanovisko MŽP 20. 8. 2019. Na základě provedených testů úpravy podzemní vody



(vysoká pěhivost) připravuje zhotovitel MZ projektu. Oproti stávajícímu RPD bude technologická linka na úpravu podzemních vod ze stavebně-sanačního čerpání doplněna o předstupeň biologické úpravy podzemních vod, který zlepší její funkci a zvýší účinnost čištění. MZ nebude mít vliv na rozpočet prací.

Ostatní záležitosti – nejsou

4. TERMÍN PŘÍŠTÍHO KD

Další KD se uskuteční dne 24.10.2019 v 10:00 hod se srazem účastníků na staveništi. Po prohlídce staveniště se účastníci KD přesunou do zasedací místnost městského úřadu Zásmyky.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina

Dne 3.9.2019


Zápis zpracoval:

.....
Ing. Pavel Salava – TDI, Ekosystem spol. s r.o.

.....
PhDr. Marta Vaňková, MBA – starostka města Zásmyky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PREZENČNÍ LISTINA KONTROLNÍHO DNE KONANÉHO 3.9.2019

Účel jednání	Kontrolní den č. 1
Číslo projektu	CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534
Název projektu	Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásnuky na podzemních a povrchových vodách
Místo konání	Zasedací místnost městského úřadu Zásnuky
Datum a čas	3.9.2019, 10:00 hod

Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
Pavel SALAVA	EKOsystem	605296701	salava@ekosystem.cz	
Pavel Visinger	Křesť. kn. OeP	724187425	visinger@kn-s.cz	
Sarka Mikulova	MŽP	425586797	sarka.mikulova@mzp.cz	
HALEPA VANEČKA	HEU Zásnuky	722935001	halenka@zasnuky.cz	
Mekner Glasker	MŽKbč-OeP-VH	727950696	mekner.glasker@mkbkc.cz	



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
Jaroslav Vacek	univerza Karlova	424 454 368	alek@univz.cz	
Alex Šibava	KEV Zahrada	423 708 116	alex@kevzahrada.cz	
JAROSLAVA ELKHARTOVA	ČIŽP 01 PRAHA	731 682 745	alex.p.cz	
JAKUB DRAHOTA	ČIŽP 01 PRAHA	731 405 351	jakub.drahota@cip.cz	
JIRÍ ŠTRONIAČ	VZE	702 749 998	jiri.stronac@univz.cz	
Vít Uncáuský	VZE	602 492 566	vit.uncousky@eko-waiver.cz	
Alex Záhval	FCC	725 055 528	alex.zahval@fcc-group.cz	